

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2567

ลำดับที่	โครงการ		ปี 2567											ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	งบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ				
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน					แล้วเสร็จ			
1	โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบก เส้นที่ 5																	o โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2560 o ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2567 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยสรุป ดังนี้ - ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 1 (จ.ระยอง - จ.ฉะเชิงเทรา) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายก๊าซเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่ปี 2563 - ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (จ.ฉะเชิงเทรา - จ.นนทบุรี) ผู้รับเหมาลักขาคัดลอกท่อ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสภาพท่อ และแก้ไขข้อบกพร่องก่อนดำเนินการจ่ายก๊าซได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการบริหารสัญญา และกำหนดแผนการดำเนินงานในส่วนที่เหลือเพื่อจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อต่อไป - ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 3 (รับก๊าซจากคลังก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ จ.ระยอง เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายก๊าซเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่ปี 2565 และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อส่งมอบงานให้สายงานระบบท่อฯ	1 ก.ย. 2560	ภายใน 2569	96,500	37,933	o โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2560 o ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2567 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยสรุป ดังนี้ - ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 ส่วนที่ 1 (จ.ระยอง - จ.ฉะเชิงเทรา) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายก๊าซเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่ปี 2563 - ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (จ.ฉะเชิงเทรา - จ.นนทบุรี) ผู้รับเหมาลักขาคัดลอกท่อ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสภาพท่อ และแก้ไขข้อบกพร่องก่อนดำเนินการจ่ายก๊าซได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการบริหารสัญญา และกำหนดแผนการดำเนินงานในส่วนที่เหลือเพื่อจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อต่อไป - ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 3 (รับก๊าซจากคลังก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ จ.ระยอง เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายก๊าซเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่ปี 2565 และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อส่งมอบงานให้สายงานระบบท่อฯ
		% PLAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%										
		% ACTUAL	98.08%	98.11%	98.22%	98.62%	98.83%	98.91%	98.95%	99.06%	99.09%	99.09%	99.09%	99.09%									
		DIFF.	-1.92%	-1.89%	-1.78%	-1.38%	-1.17%	-1.09%	-1.05%	-0.94%	-0.91%	-0.91%	-0.91%	-0.91%									
2	โครงการระบบท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบก จากบางปะกง ไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้																	o โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2564 o ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2567 สรุปได้ดังนี้ - ดำเนินงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จระยะทาง 29.82 กม. และ อยู่ระหว่างดำเนินการฐานรากและก่อสร้างอาคารสถานีควบคุมก๊าซฯ ทั้ง 9 สถานี	1 ก.ค. 2564	31 ธ.ค. 2568	13,590	8,453	o โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2564 o ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2567 สรุปได้ดังนี้ - ดำเนินงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จระยะทาง 29.82 กม. และ อยู่ระหว่างดำเนินการฐานรากและก่อสร้างอาคารสถานีควบคุมก๊าซฯ ทั้ง 9 สถานี
		% PLAN	34.34%	36.93%	36.95%	38.63%	41.70%	44.94%	48.46%	53.30%	58.52%	63.97%	65.50%	69.50%									
		% ACTUAL	31.67%	34.31%	36.95%	38.63%	41.99%	44.76%	47.93%	51.70%	55.76%	60.75%	62.46%	65.46%									
		DIFF.	-2.67%	-2.62%	0.00%	0.00%	0.29%	-0.18%	-0.53%	-1.60%	-2.76%	-3.22%	-3.04%	-4.04%									
3	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติหน่วยที่ 7 (GSP#7)																	o โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2564 o ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2567 สรุปได้ดังนี้ - งาน Piling Work แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - งาน Main Pipe Rack Erection แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2567 - งาน Underground Pipe Work แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 - งาน Electrical Energization แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567	15 ต.ค. 2564	14 พ.ย. 2567	17,847	14,999	o โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2564 o ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2567 สรุปได้ดังนี้ - งาน Piling Work แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - งาน Main Pipe Rack Erection แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2567 - งาน Underground Pipe Work แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 - งาน Electrical Energization แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567
		% PLAN	74.29%	76.11%	79.19%	84.55%	89.43%	93.55%	96.10%	98.11%	99.49%	99.93%	100.00%	100.00%									
		% ACTUAL	74.29%	76.11%	79.20%	82.10%	84.54%	86.32%	87.98%	89.09%	90.26%	91.06%	91.98%	93.12%									
		DIFF.	0.00%	0.00%	0.01%	-2.45%	-4.89%	-7.23%	-8.12%	-9.02%	-9.23%	-8.87%	-8.02%	-6.88%									

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินงานเป็นการประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม