

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี 2567

	% COMPLETE	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ได้รับตั้งโครงการ (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี 2567 (ล้านบาท)
โครงการก่อสร้างก๊าซฯ เส้นที่ 5	99.11% 	1 ก.ย. 2560	2568	96,500	1,900
โครงการก่อสร้างก๊าซฯ บางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (คบพ.)	65.46% 	1 ก.ค. 2564	2569	13,590	3,256
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 (GSP#7)	100% 	1 พ.ย. 2564	2568	17,847	5,981