

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2566 (O9)

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิตของโครงการ	ปี 2566												ระยะเวลาดำเนินงาน*		งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	งบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ					
1	โครงการก่อสร้างห้องประชุมขนาดใหญ่ 5	สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีของเขตก่อสร้างพาดผ่านพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี	% PLAN	97.09%	97.50%	98.31%	98.58%	98.81%	99.11%	99.16%	98.94%	99.32%	99.56%	99.75%	99.75%	1 ก.ย. 2560	30 มี.ย. 2567	96,500	36,081	0 โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2560 0 ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2566 สรุปได้ดังนี้ โครงการก่อสร้างห้องประชุมขนาดใหญ่ 5 เมกกะวัตต์เป็น 3 ส่วน โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยสรุป ดังนี้ - ห้องส่งก๊าซ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 1 (จ.ระยอง-จ.ฉะเชิงเทรา) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายก๊าซเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่ปี 2563 - ห้องส่งก๊าซ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (จ.ฉะเชิงเทรา-จ.นนทบุรี) มีความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ ส.ค. 66 ประมาณ 95% - ห้องส่งก๊าซ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 3 (รับก๊าซจากคลังก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ จ.ระยอง เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซ เส้นที่ 5) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายก๊าซเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่ปี 2565	1. สัตถุภาพโครงการ ห้องส่งก๊าซ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการปริมาณเงินคงคลัง จึงได้มีการเร่งรัด ติดตามการแก้ไขสัญญาอย่างใกล้ชิด และได้ปรึกษาในภาวะวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินส่วนงานเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค้างจ่ายลดระยะเวลาพิจารณาเอกสารเบิกจ่าย 2. ในปี 2566 มีการปรับแผนการดำเนินงาน ห้องส่งก๊าซ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 เนื่องจากปัญหาหลักอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.นนทบุรี และกลุ่มเจ้าของที่ดิน ไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่ก่อสร้าง
			% ACTUAL	95.92%	96.37%	96.81%	97.21%	97.37%	97.47%	97.56%	97.68%	97.76%	97.81%	97.85%	97.97%						
			DIFF.	-1.17%	-1.14%	-1.51%	-1.37%	-1.45%	-1.64%	-1.60%	-1.26%	-1.57%	-1.74%	-1.89%	-1.78%						
2	โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 6 นิ้ว จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้	เพิ่มความมั่นคงของโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบให้สามารถรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ PDP2018 (Rev.1) โดยจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ส่วนเพิ่ม (South Bangkok Additional Power Plant) จำนวน 3 หน่วย และเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพในการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าธรรมชาติได้มากกว่า 1 เส้นทาง	% PLAN	17.81%	18.24%	18.29%	18.93%	20.48%	21.24%	22.96%	24.87%	25.45%	27.55%	30.30%	33.70%	1 ก.ค. 2564	31 ส.ค. 68	13,590	4,936	0 โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2564 0 ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2566 สรุปได้ดังนี้ - โครงการฯ เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ช่วง 8 กิโลเมตร ท้ายโครงการ และดำเนินการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ ระยะทางประมาณ 800 เมตร	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางการแก้ไข : 1. การเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ล่าช้า เนื่องจาก การประกาศเขตระบบและประกาศกำหนดราคาค่าตอบแทนที่ดินและทรัพย์สินมีค่าเข้าจากที่โดยดำเนินการในโครงการที่ผ่านมา
			% ACTUAL	17.92%	18.17%	18.18%	18.54%	20.44%	21.13%	21.98%	24.00%	24.31%	24.64%	27.63%	31.47%						
			DIFF.	0.11%	-0.07%	-0.11%	-0.39%	-0.04%	-0.11%	-0.98%	-0.87%	-1.14%	-2.91%	-2.67%	-2.23%						
3	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 (GSP#7)	ทดแทนกำลังการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 (GSP#1) และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ โดย GSP#7 ฤกษ์ออกแบบเชิงวิศวกรรมรับผลิตก๊าซธรรมชาติสูงสุด 460 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	% PLAN	41.78%	42.23%	49.02%	50.94%	51.43%	52.46%	54.71%	57.98%	61.10%	64.43%	68.42%	73.05%	1 พ.ย. 64	30 พ.ย. 67	17,847	8,998	0 โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2560 0 ผลการดำเนินงานของโครงการในปี 2566 โครงการดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข : 1. โครงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน และสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าสูง ส่งผลให้ค่าจ้างก่อสร้างสูงกว่าค่าประมาณ 2. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งรัดการจัดส่งอุปกรณ์บางส่วนที่แล้วเสร็จก่อน (Partial Shipment) รวมถึงติดตามการดำเนินงานร่วมกับผู้ขายอุปกรณ์และผู้รับเหมาเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด
			% ACTUAL	41.78%	42.23%	49.02%	50.94%	51.43%	52.46%	54.71%	57.98%	61.10%	64.44%	68.43%	73.06%						
			DIFF.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%						

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินงานเป็นการประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม